

Darbu organizēšanas projekts.

Skaidrojošais apraksts.

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošas celtniecības normas, ka arī LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.

Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:

1. Būvniecības laikā nodrošinātu būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti;
2. Sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem;
3. Novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā;
4. Nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi;
5. Nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību.

Būvlaukuma organizācija.

Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt DOP – 1 rasējuma lapā.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. Ņemot vērā objekta reljefu un pussalas ģeogrāfisko stāvokli veicamos darbus būvdarbu zonu paredzēts norobežot ar pagaidu žogu gar ieejas celiņu.

Objekta teritorijā nav paredzēts izvietot pagaidu ēkas un būves.

Strādnieku sadzīves telpas, kā arī nepieciešamo materiālu uzglabāšana nav paredzēta. Nelielo darbu apjomu dēļ paredzams ka strādnieki ieradīsies būvlaukumā ar dienas izstrādes nepieciešamajiem būvmateriāliem. Strādnieku vajadzībām tiks izvietotas pārvietojamās tualetes kabīnes.

Autotransporta piebraukšana pie pārbūvējamā objekta organizējama pa Zirņu salas ceļu no Salaspils puses..

Būvdarbu veikšana.

Ieteicama sekojoša pārbūves darbu izpildes secība:

1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi;
2. Teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi.

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, nepieciešams veikt visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmēt un norobežot iespējami bīstamās zonas, nospraust esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmēt to robežas, kā arī nodrošināt transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm.

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

1. Teritorijas norobežošana;
2. Būvtāfeles ierīkošana pie ieejas būvlaukumā;

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.

Būvdarbu veikšanas secība.

Projektā paredzētie pārbūves darbi:

1. Teritorijas norobežošana un būvtāfeles uzstādīšana;
2. Kāpņu un pandusa ierīkošana;
3. Gājēju celiņa ierīkošana;
4. Mazo arhitektūras formu uzstādīšana un teritorijas sakopšana.

Pēc būvdarbu veikšanas atjaunot laukuma blakusteritorijas stāvokli, kādā tā atrodas pirms darbu uzsākšanas.

Vides aizsardzība.

1. Pārbūves darbu laikā nepieciešams nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas;

2. Pārbūves laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 13. un 14. pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;

3. Aizliegts sajaukt būvniecības un pārbūves darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 16. pantam.

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumus noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.

Paredzamais būvgružu apjoms $\sim 2\text{m}^3$

Būvdarbu veikšanas laiks darba dienās no 9⁰⁰ - 18⁰⁰.

Būvprojekta vadītāja: L.Bitaite